

## **Dodatok č. 1**

### **ku Zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 na dielo:  
**„Oprava električkovej trate – obratisko Važecká“**  
(ďalej len „**dodatok**“)

#### **I.**

### **Zmluvné strany**

#### **1.1. Objednávateľ**

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

#### **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

oddiel: Sa, vložka č. 559/V

Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Emil Štofčo, riaditeľ ÚTaÚ

Ing. Zuzana Hronecová, vedúci oddelenia investícií

31 701 914

2020488206

SK2020488206

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UNCRSKBX

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

#### **1.2. Zhotoviteľ**

Sídlo:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

#### **Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice**

Krivá 23, 040 01 Košice – mestská časť Juh

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, vložka č. 7349/V

Ing. Milan Šimoňak, konateľ

Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, výrobnotechnický riaditeľ

Ing. Jozef Dorčák, vedúci stavebnej výroby

31 721 401

2020493607

SK2020493607

Tatra banka a.s.

2629110708/1100

SK49 1100 0000 0026 2911 0708

TATRSKBX

1. Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo „**Oprava električkovej trate – obratisko Važecká**“ uzavretej dňa 01. 2. 2022 v nasledujúcom znení:
2. **Článok III. Lehota a miesto plnenia** – bod 3.1  
Tretia veta v pôvodnom znení:  
„Termín ukončenia realizácie diela: **najneskôr do 31.03.2022.**“


sa nahrádza textom v novom znení:

„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **do 30.06.2022.**


1. etapa do 30 dní od účinnosti zmluvy
2. etapa do 30.6.2022.“

3. Dôvodom uzavretia dodatku je nepredpokladaný zdĺhavý proces schvaľovania a vydania súhlasných povolení a rozhodnutí príslušnými orgánmi štátnej správy potrebných pre uskutočnenie stavebných prác, čo neumožňuje objektívne dodržať požadovaný zmluvný termín ukončenia realizácie diela.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa <https://www.dpmk.sk/dpmk/zmluvy>.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 01. 6. 2022

  
Mgr. Marcel Čop,  
predseda predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

  
Ing. Štefan Kraččík  
konateľ  
Kolažové a dopravné stavby s.r.o. Košice

  
Ing. Vladimír Padyšák  
člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE

